

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 2 日

天气: 晴

星期: 12

气温: 25℃ - 16℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场内巡视。 2. 检查 1、2 标段逆变器投运情况。部分逆变器因融冰冰型冻结不能正常工作。经过处理已能正常工作。 逆变器 Y 型接头。主保险已全部拆除。目前工作检查。 3. 四标段。个别带电箱没有安装接地。没有警示标志牌。 围栏大门未上锁已通知施工单位整改并通知运维单位接手。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 1、2 标段: 发电机逆变器排查整改。 2. 4 标段: 21# 22# 低电压电缆敷设。18# 22# 4² 电缆敷设。20# 桥架安装。17# 23# 组件安装。17# 低电压电缆埋管。
其它事项	今日发电 185 度。有功功率 50mw 正向有功 0.19	
本日现场监理人员	4 人	
记录人: 张奎忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建