

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 3 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -23℃ -16℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视. 检查发现问题. 18# 21# 桥架接地不规范. 直接在连接线上. 要求安装在两端开孔处. 已通知施工单位尽快整改. 2. 督促施工单位加快发电区缺陷整改. 抽查消缺. 3. 抽查施工单位资料.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	1. 1-2 特变设备区问题消缺. 2. 升压站: 消缺. 3. 17# 19# 21# 22# 24# 组件安装. 18# 19# 22# 4 平方电缆敷设. 18# 19# 箱变格栅安装. 19# 箱变围栏施工. 20# 逆变器安装. 18# 等桥安装.
其 它 事 项	四村段施工队 180 人. 随车 2 辆. 控机位.	
本 日 现 场 监 理 人 员	4 人	
记 录 人:	张长忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙明生

