

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 4 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23℃ - 16℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视。 2. 检查 18# 20# 21# 桥架接地, 没有接在本体上, 已通知施工单位整改。22# 户线组串 KLC4 头压接后没有套码管, 现场已要求整改。同时要求按规范整改电缆。 3. 东区并网检查。二标段: 部分逆变器报警故障未排除。现场问题排查, 督促尽快整改。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站正常运行。 2. 1、2 标段, 电缆故障排查, 逆变器厂家, 光伏区通讯通道调试。 3. 4 标段: 22# 低压电缆进箱变, 16# 8# 17# 22# 4# 方电缆敷设, 20# 低压电缆敷设, 19# 道路平整, 17# 24# 支路安装, 18# 桥架安装, 17# 19# 22# 组件安装。
其它事项	今日发电量 $(0.392 - 0.27) \times 1760000 = 214720$ 度。	
本日现场监理人员	4 人	
记录人: 张建忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐邦达	



扫描全能王 创建