

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 5 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 26℃ - 15℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视。 2. 通知旧标段施工单位对 15# 号箱变低压侧电缆头进行整改。注指套必须在电缆口压接以上。 3. 督促二标段施工单位对电压互感器报警尽快排除 4. 审查施工单位资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站运行正常。 2. 1-2 标段: 发电区问题排除。逆变器调试。 3. 4 标段: 22# 箱变低压侧接线。20# 低压电缆上桥架。18# 低压电缆敷设。16# 桥架施工。20# 电缆埋管。17# 19# 22# 23# 21# 支架。组件安装。
其 它 事 项	今收电量: $(0.51 - 0.39) \times 176000 = 211200$ 度。	
本日现场监理人员	4 人	
记录人: 张超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀	



扫描全能王 创建