

监 理 日 志

日期: 2022 年 1 月 15 日

天气: 阵雪

星期: _____

气温: 23℃ - 10℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡检。 2. 检查 19# 低压电缆敷设, 要求做好防冻措施。 3. 督促 10 杆段施工单位, 尽快完成 3 回路集电线路敷设, 并做好电缆加温措施, 防止电缆冻裂。 4. 要求现场施工人员做好安全措施, 防止滑倒、摔伤。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站运行正常, 下雪, 发电量较低。 2. 1、2 杆段, 电气故障排除。 3. 4 杆段, 17# 箱变 120 终端制作, 逆变器并网升压电压检测, MCC 头摘挂, 19# 低压电缆敷设, 19# 23# 26# 支架组件安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	4 人	
记录人: 张健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐刚	



扫描全能王 创建