

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 10 日

天气：晴

星期：一

气温：22~34℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查轧辊车间夹具安装质量安全，做夹具拉拔力试验。 2、检查验收 2#、5#、6#、7#箱变基础模板钢筋安装质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间润忠轧钢 1#(4 人) 1、2 人喷漆 200 平，已全部完成； 2、2 人返工夹具已完成； 二、棒六车间、08 线材库(11 人) 1、2 人棒六调整完成； 2、4 人 08 线材库喷漆 300 平，完成总量 55%； 3、3 人 08 线材库除锈 150 平，完成总量 50%； 4、2 人 08 线材库定点 80 组，1600 块，完成总量 10%； 三、轧辊车间、辅助车间(7 人) 1、4 人轧辊车间扁铁固定 1000 米； 2、3 人辅助车间桥架夹具 500 套； 四、开关站施工 1、棒一开关站基础垫层浇筑完成. 2、08 线材库开关站基础拆模； 五、箱变施工 1、机修总厂箱变基础浇筑完成:2、08 线材库 3 台箱变基础浇筑完成。
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况		
其 它 事 项	棒二厂房进场支架导轨夹具一车。	
本日现场监理人员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记录人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	