

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 13 日

天气：阴

星期： 四

气温：20~25℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场质量安全。 2、检查 08 线材库开关站基础时发现，圈梁钢筋搭接长度达不到规范要求，模板未加固到位，钢筋保护层垫块没有垫好，已开监理通知单 ZHJL-TZD-001 进行整改。 3、验收到货防腐涂料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、轧辊车间(7 人) 1、扁铁固定 1000 米，完成总量 90%。2、桥架支架固定 200 支； 二、棒一车间(10 人) 1、10 人安装导轨，完成总量 10%； 三、检修车间(10 人) 1、10 人安装导轨，完成总量 90%； 四、08 线材库(14 人) 1、5 人喷漆 100 平，完成总量 60%。2、4 人除锈 60 平，完成总量 60%； 3、5 人定点安装夹具 60 组，1200 块，完成总量 30%； 五、#1 开关站及 SVG 基础支模完成，#2 开关站及 SVG 基础砌筑已完成 40%，#3 开关站区域绿化移植转运； 六、#2 箱变定位与棒 1 车间协调，#4 箱变基础(棒 1)砌筑完成，#5、#6 箱变基础(线材 08 库)期筑完成 60%。#11~14 箱变基础区域(物资总库)绿化移植转运，#15 箱变基础区域(轧辊)绿化移植转运，#16 箱变定位协调(轧辑)。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：