

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 14 日

天气：阴

星期： 五

气温：21~29℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒六车间扁铁、人道板铺设施工。 2、检查棒一车间导轨安装质量安全。 3、检查棒一车间、08 线材库喷漆施工质量安全。 4、检查轧辊车间桥架安装质量安全。 5、	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	棒六车间(12 人) 1、6 人铺设扁铁 800 米，完成总量 50%； 2、6 人走道板铺设 400 米，完成总量 40%； 二、棒一车间(15 人) 1、8 导轨安装，完成总量 80%。 2、7 喷漆 200 平，完成总量 80%； 三、08 线材库(2 人) 1、1 人喷漆 100 平，完成总量 70%； 2、1 人定点 40 组，800 块，完成总量 35%； 四、轧辊车间(7 人) 1、7 人固定桥架 300 米，完成总量 40%； 五、开关站(10 人) #1 开关站基础施工，打地梁、拆模、砌墙，#2 开关站基础施工，混凝土浇筑完成、拆模，#3 开关站协调基础绿化清理、人员办理入场手续及培训 六、箱变(8 人) #1、#2、#15 建成已交完，地板钢筋支模已完成；#4、#5、#6 箱好，支模已支好；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		
其 它 事 项	召开第一次监理例会	
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富