

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 16 日

天气：雷阵雨

星期：日

气温：17~27℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查棒一车间导轨安装、夹具安装、扁铁固定安装质量安全。</p> <p>2、检查轧辊车间桥架、组件安装安装质量安全。</p> <p>3、检查 08 线材库除锈施工质量安全。</p> <p>4、检查 1#开关站基础砌砖施工，3#开关站垫层浇筑施工。</p> <p>5、安全旁站组件到货吊装。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	<p>一、轧辊车间(17 人)</p> <p>1、17 人桥架周定 350 米，完成总量 90%： 2、10 人组件板安装 210 块，完成总量 10%：</p> <p>二、棒一车间(14 人)</p> <p>1、9 人导轨安装 20 组，完成总量 90%。2、2 人扁铁夹具 500 个，完成总量 55%。3、1 人固定扁铁 400 米，完成总量 30%。4、2 人规固定走道板导轨吊装电气材料；</p> <p>三、08 线材库(11 人)</p> <p>1、4 人喷漆 200 平，完成总量 80%。 2、4 人定点 40 组，800 块，完成总量 90%。 3、3 人除锈 100 平，完成总量 70%：</p> <p>四、开关站(9 人)</p> <p>#1 开关站基础砌砖，#2 开关站基础养护，#3 开关站基础开挖、混凝土垫层浇筑；</p> <p>五、箱变(8 人)</p> <p>#5/#6/#7 箱变粉刷已完成，#15 箱变砖已砌好；</p>
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：	