

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 17 日

天气：多云

星期：一

气温：17~24℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查棒一车间导轨安装、夹具安装、扁铁固定安装质量安全。</p> <p>2、检查轧辊车间组件安装安装质量安全。</p> <p>3、检查辅助车间桥架施工质量安全。</p> <p>4、检查 1#、3#开关站基础模板钢筋施工，旁站混凝土浇筑。</p> <p>5、安全旁站组件到货吊装。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	<p>一、轧辊车间（13）</p> <p>1、13 人组件板安装 570 块，完成总量 20%；</p> <p>二、棒一车间（14 人）</p> <p>1、9 人导轨安装以完成；</p> <p>2、2 人返工导轨点位粘胶夹具；</p> <p>3、1 人固定扁铁，板子下面已完成；</p> <p>4、2 人规固定走道板导轨吊装电气材料</p> <p>三、辅助车间（8 人）</p> <p>1、桥架安装固定 400 米</p> <p>四、棒六车间（14 人）</p> <p>1、人组件板安装 170 块</p> <p>五、开关站（9 人）</p> <p>#1 开关站基础钢筋扎绑、模板安制、浇砼。#3 开关站基础基模板和钢筋安制，浇砼。</p> <p>六、箱变（8 人）</p> <p>#15 箱变粉刷，#1、#4 箱变砌墙</p>
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张献兵	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 王国富	