

# 监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 18 日

天气：阴

星期：二

气温：16~23℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

|                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                      | 1、检查棒一车间垫块导轨安装质量安全。<br>2、检查轧辊车间组件安装、逆变器安装、电缆敷设安装质量安全。<br>3、检查辅助车间桥架施工质量安全。<br>4、检查轧辊开关站基础砌砖、模板拆除施工，旁站 2#箱变凝土浇筑。<br>5、检查棒六车间组件安装质量安全。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况                                | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                                     | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | 中机<br>国际<br>工程<br>设计<br>研究<br>院有<br>限责<br>任公<br>司                                                                                    | 一、轧辊车间(21 人) 1、13 人组件板安装 630 块, 完成总量 60%; 2、8 人<br>逆变器安装 6 台, 逆变器 4 平方米线敷设 4 台 二、棒一车间(11 人) 1、3<br>人装垫块导轨 10 组; 2、8 人固定检修通道 200 米, 完成总量 50%; 三、辅<br>助车间(8 人) 1、桥架安装固定 200 米, 完成总量 20%; 四、棒六车间(14<br>人) 1、14 人组件板安装 510 块, 完成总量 60%; 五、开关站(9 人) 1、轧<br>辊车间条基拆模, 开关站墙体砌筑。棒一开关站圈梁模板拆除。棒五, 棒六<br>配电房光伏接入柜门板改造; 六、箱变(8 人) 1、#15 箱变支模, #2 箱变串<br>梁已浇筑完成; |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                                                                                                                      | 吊车一台，叉车一台。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其<br>它<br>事<br>项                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员            |                                                                                                                                      | 王国富、王明官、蔡扣林、张献兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 记<br>录<br>人： 张献兵                                |                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |