

# 监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 20 日

天气：阴

星期：四

气温：16~23℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

|                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                      | 1、检查棒一车间刷漆、桥架安装质量安全。<br>2、检查轧辊车间组件安装、光伏 4 平方直流电缆敷设质量安全。<br>3、检查棒六车间逆变器安装、接地扁铁质量安全。<br>4、检查 08 线材库开关站接地制作安装质量安全。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况                                | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | 中机<br>国际<br>工程<br>设计<br>研究<br>院有<br>限责<br>任公<br>司                                                               | 一、轧辊车间(18 人)<br>1、10 人组件剩一组没装，电器放完线再装，剩余组件板全部安装完成<br>2、8 人 MC4 接头制作 120 组，(轧辊屋面 4 平方线全部完成)；<br>二、棒一车间(4 人)<br>1、刷漆 200 平方，刷漆完成；安装垫块导轨 7 组；<br>2、固定桥架 400 米；<br>3、胶粘单根扁铁夹具完成；<br>4、走道板安装完成；<br>三、棒六车间(14 人)<br>1、逆变器安装完成；<br>2 扁铁安装固定已完成<br>3、扁铁安装完成；<br>四、开关站(8 人)<br>1、棒六，棒一车间变电所完成互感器更换及综保更换二次接线。<br>2、08 线材库接地制作。<br>五、箱变(8 人)<br>1、#15 箱变串梁； |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                                                                                                 | 吊车一台，叉车一台。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 其<br>它<br>事<br>项                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员            |                                                                                                                 | 王国富、王明官、蔡扣林、张献兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记<br>录<br>人： 张献兵                                |                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |