

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 21 日

天气：晴

星期：五

气温：18~26℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间组件安装、直流电缆放线质量安全。 2、检查轧辊车间 MC4 接头制作质量安全。 3、检查棒六车间组件安装、直流电缆 4 平方放线质量安全。 4、检查 08 线材库开关站基础抹灰施工质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、轧辊车间(8 人) 1、8 人逆变器 MC4 接头制作 6 台； 二、棒一车间(24 人) 1、19 人铺组件 28 箱，下午 10 人安装组件 660 块 2、3 人放直流电缆 40 组； 3、下午 2 人吊箱变； 三、棒六车间(14 人) 1、6 人放 4 平方线 48 组； 2、8 人装组件 500 块； 四、开关站(8 人) 1、2 人各基础内墙抹灰； 2、2 人圈梁基础平面找平； 3、4 人基础和设备接地制作； 五、箱变(8 人) 1、棒二、物质总库垫层已打完
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		吊车二台，叉车二台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富