

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 22 日

天气：晴

星期：六

气温：19~26℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间组件安装、直流电缆放线质量安全。 2、检查辅助车间桥架安装质量安全。 3、检查棒六车间组件安装、直流电缆 4 平方放线质量安全。 4、旁站开关站预制舱安装就位，旁站箱变基础底板浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(24 人) 1、17 人铺组件 29 箱，下午 8 人安装组件 480 块 2、7 人放直流电缆 7 台逆变器； 二、棒六车间(14 人) 1、6 人放 4 平方线 48 组； 2、8 人装组件 500 块； 三、辅助车间(4 人) 1、4 人安装桥架 100 米 四、开关站(8 人) 1、预制舱吊装三台，SVG 一台； 2、棒五接入柜二次整改，互感器更换； 3、2 号基础墙面批粉； 五、箱变(8 人) 1、#3 箱变底板已浇筑完成： 2、物质总库四个箱变底板浇筑完成、已在砌墙：
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		吊车1台，叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富