

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 24 日

天气：晴

星期：一

气温：19~27℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间组件安装、逆变器安装、直流电缆放线质量安全。 2、检查检修车间桥架安装质量安全。 3、3#、11#、12#、13#、14#箱变模板钢筋绑扎验收，旁站混凝土浇筑。 4、检查 3#开关站二次系统连接，铜排安装，接地网焊接质量安全。 5、安全旁站棒一屋顶组件吊装。 6、开箱检查到场组件 1380 块。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(26 人) 1、21 人铺设组件 41 箱 2、5 人电气固定逆变器，直流电缆已完成； 二、棒六车间(14 人) 1、14 人铺设组件 26 组； 三、检修车间(4 人) 1、4 人桥架完成 300 米； 四、箱变(8 人) 1、#3、#11、#12、#13、#14 号箱变底梁已完成； 五、开关站(10 人) 1、3 号系统二次连接，接地制作。互感器铜排安装： 2、设备基础批粉；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		吊车1台，叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富