

# 监 理 日 志

日期：2021年 5月 27日

天气：晴

星期：四

气温：21~27℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

|   |  |   |
|---|--|---|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                      | 1、检查棒一车间组件安装、下墙桥架安装质量安全。<br>2、检查辅助、检修制造车间交流电缆敷设，对夹具做拉拔力试验，符合设计要求。<br>3、巡查 3#、11#、12#、13#、14#箱变基础砌墙质量安全。<br>4、检查 1#、2#、3#SVG 二次线敷设质量安全。<br>5、检查 08 线材库导轨安装情况。 |   |
| 施<br>工<br>情<br>况                                | 施<br>工<br>单<br>位   | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度   |
|   | 中机<br>国际<br>工程<br>设计<br>研究<br>院有<br>限责<br>任公<br>司  | 一、棒一车间(12人) 1、4人组件安装 460 块, 剩余 440 块; 2、3人散组件 300 块; 3、3人下线点桥架完成; 4、2人跳线; 二、棒六车间(4人) 1、2人检查屋面组件; 2、2人下线点 70 米; 三、08 线材库(8人) 1、6人固定导轨; 2、2人下线点; 四、辅助、检修、检修制造车间(20人) 1、辅助、检修制造车间 9 人敷设交流电缆 6 根; 2、11 人辅助、检修、检修制造 3 个厂房夹具全部完成; 五、物资总库(10人) 1、10 人下午安全网全部铺设完成; 六、箱变(8人) 1、#3 号箱变砌砖、支模完成; 2、物资总库#14 号箱变砌砖完成; 3、#13 号箱变砌墙完成; 七、开关站(10人) 1、1#2#3#SVG 二次线敷设完成; 2、3#2#仓接地制作完成; |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员、<br>机<br>械<br>情<br>况 | 吊车1台，叉车1台。   |   |
| 其<br>它<br>事<br>项                                |  |   |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员            | 王国富、王明官、蔡扣林、张献兵  |   |
| 记<br>录<br>人：<br>张<br>献<br>兵                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富  |   |