

# 监 理 日 志

日期：2021年 5月 28日

天气：多云

星期：五

气温：18~27℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	<p>1、检查棒一车间组件安装、逆变器接头、桥架安装质量安全。</p> <p>2、检查辅助、检修制造、检修车间逆变器4平方线敷设。</p> <p>3、巡查棒六车间电缆接线、桥架安装质量安全。</p> <p>4、检查08线材库导轨安装质量安全。</p> <p>5、检查开关站接地制作、电缆敷设质量安全。</p>	
<b>施 工 情 况</b>	<b>施 工 单 位</b>	<b>施 工 内 容 及 进 度</b>
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	<p>一、棒一车间(12人)</p> <p>1、4人装组件240片，剩余200块；</p> <p>2、6人电气桥架完成，逆变器接头剩3个逆变器；</p> <p>3、2人收拾现场；</p> <p>二、棒六车间(4人)</p> <p>1、2人接组件线缆20组；      2、2人高压桥架200米；</p> <p>三、08线材库(6人)</p> <p>1、6人固定导轨；</p> <p>四、辅助、检修、检修制造车间(8人)</p> <p>1、辅助逆变器4平方线敷设2台；</p> <p>2、检修制造逆变器4平方线敷设3台；</p> <p>3、检修车间逆变器4平方线敷设4台；</p> <p>五、开关站(10人)</p> <p>1、3#箱变接地制作(基本完成)；      2、高压电缆敷设及制作结束；</p> <p>3、二次电缆敷设及接线基本结束；      4、1号预制仓基本结束；</p>
<b>站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况</b>	施工人员40人，叉车1台。	
<b>其 它 事 项</b>		
<b>本 日 现 场 监 理 人 员</b>	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
<b>记 录 人</b> ：张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	