

# 监 理 日 志

日期：2021年 5月 29日

天气：多云

星期：六

气温：20~30℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间组件安装、交流电缆放线质量安全。	
	2、检查辅助车间分散组件板，4平方线穿管质量安全。	
3、巡查棒六车间 MC4 接头、高压桥架安装质量安全。		
4、检查 08 线材库导轨安装质量安全。		
5、检查 11#、12#、13#、14#箱变基础砌砖质量。		
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(12人) 1、3人组件安装已完成；2、9人放交流电缆7根； 二、棒六车间(8人) 1、6人MC4接头已完成；2、2人高压桥架已完成； 三、08线材库(7人) 1、7人固定导轨； 四、辅助车间(10人) 1、8人散组件板22箱；2、2人电器辅助四平方线穿管； 五、箱变(8人) 1、#11、#12、#13、#14砌砖已完成； 六、开关站(10人) 1、接地全部结束；	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员55人。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	