

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 30 日

天气：晴

星期：日

气温：21~32℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间交流电缆敷设质量安全。 2、检查辅助车间组件安装，4 平方线敷设质量安全。 3、检查 08 线材库导轨安装、走道板安装质量安全。 4、检查 11#、12#、13#、14#箱变基础模板支护、钢筋绑扎质量。 5、安全旁站辅助车间组件吊装，开箱检查到货组件。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(12 人) 1、10 人敷设 120 交流电缆 2 根、捆绑交直流电缆、接 MC4 接头； 2、2 人打扫现场； 二、棒六车间(6 人) 1、6 人棒六车间电器已完成； 三、08 线材库(12 人) 1、5 人固定导轨已全部完成； 2、4 人敷设走道板已完成； 3、3 人桥架摆放已完成； 四、辅助车间(17 人) 1、10 人上午散组件板，下午 5 人散组件板、5 人固定组件 9 组 2、7 人 MC4 接头制作 60 对、逆变器 4 平方线敷设 1 台； 五、箱变(8 人) 1、#11、#12、#13、#14 支模已完成 六、开关站(10 人) 1、一次收尾，3 个预制舱内保护调试完成
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员 65 人。 吊车一台，叉车一台。
	其 它 事 项	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、王 明 官、蔡 扣 林、张 献 兵
记 录 人：张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 国 富