

监 理 日 志

日期：2021 年 5 月 31 日

天气：晴

星期：一

气温：21~29℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间接地扁铁施工、MC4 接头制作质量安全。 2、检查辅助车间组件安装，检修车间 MC4 接头制作质量安全。 3、旁站 08 线材库组件吊装；检查组件安装质量安全。 4、旁站 3#、11#、12#、13#、14#箱变基础混凝土浇筑。 5、检查开关站二次接线质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(8 人) 1、上午 8 人电器安装、扁铁拐角完成，下午 4 人 MC4 接头完成 二、棒二车间(下午 4 人) 1、4 人挂小彩旗、敷设安全网 三、辅助、检修车间(16 人) 1、辅助车间 10 人安装组件，剩余 268 块组件没固定、没有导轨 2、检修车间 6 人 MC4 接头全部完成，逆变器支架安装 1 台； 四、08 线材库(13 人) 1、8 人散组件、安装组件 360 块； 2、2 人敷设走道板，完成总量 85%； 3、3 人扁铁放置完成； 五、箱变(8 人) 1、#3、#11、#12、#13、#14 浇筑混凝土已完成； 六、开关站(10 人) 1、二次接线全部结束；
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员59人； 叉车1台，吊车1台；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	