

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 1 日

天气：晴

星期：二

气温：21~30℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间高压桥架质量安全。 2、检查辅助车间、检修车间逆变器安装，逆变器、组件 MC4 接头制作质量安全，检修车间 MC4 接头制作质量安全。 3、旁站 08 线材库组件吊装；检查桥架、走道板安装质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(9 人) 1、7 人清理现场，自检组件夹具，边中压螺丝； 2、2 人高压桥架完成； 二、辅助、检修车间(16 人) 1、10 人辅助车间逆变器安装 5 台、逆变器 MC4 接头制作 6 台、组件 MC4 接头全部完成； 2、6 人检修车间逆变器安装 4 台； 三、08 线材库(13 人) 1、8 人散组件 1100 块； 2、2 人敷设走道板，完成总量 90%； 3、3 人桥架完成总量 60%； 四、开关站(10 人) 1、南瑞厂家把库做好；
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员52人； 叉车1台，吊车1台；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、王 明 官、蔡 扣 林、张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 国 富