

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 10 日

天气：小雨

星期：四

气温：23~28℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查物资总库支架安装、安全网安装质量。 2、检查检修车间组件安装质量安全。 3、检查棒一车间高压电缆、光纤敷设质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(20 人) 1、10 人物资总高位库作业夹具完成总量 45%； 2、10 人作业备件仓库安全网安装完成总量 30%； 二、棒一车间(8 人) 1、上午 8 人棒一车间放高压电缆，光纤完成； 三、检修车间(8 人) 1、8 人组件安装已全部完成
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员36人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富