

监 理 日 志

日期：2021年 6月 12日

天气：晴

星期：六

气温：25~31℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 08 线材库组件安装，4 平方电缆放线质量安全。	
	2、检查物资总库夹具安装、导轨安装、桥架安装、接地扁铁安装、安全网安装质量安全。	
	施工 单位	施工内容及进度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(24 人) 1、10 人高位库作业夹具完成总量 100%，导轨安装 20 组； 2、10 人备件库安全网铺设完成总量 100%，夹具完成总量 50% 3、4 人桥架布置 600 米，组装桥架 200 米，布置防雷扁铁 500 米； 二、08 线材库(18 人) 1、16 人吊装组件已完成，组件安装 600 块完成总量 65%； 2、2 人放 4 平方线 3 台逆变器；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员42人； 吊车1台,叉车1台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	