

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 17 日

天气：雨

星期：四

气温：23~27℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查物资总库导轨安装、逆变器支架安装质量安全。 2、检查 08 线材库低压电缆放线质量。 3、检查 11#-14#箱变接地焊接质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	上午下雨无施工屋面 一、物资总库(24 人) 1、下午高位库 6 人组装逆变器支架 17 个, 10 人安装导轨 50 组、完成总量 55%; 2、下午备件库 9 人, 固定走道板 120 米、安装导轨 35 组; 3、1 人焊箱变, 接地扁铁 二、08 线材库(16 人) 1、6 号箱变低压电缆已放完;
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员40人;	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	