

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 20 日

天气：多云

星期：日

气温：19~26℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查备件库导轨安装、逆变器安装质量安全。 2、检查棒七车间导轨安装质量。 3、检查 08 线材库低压电缆接线、MC4 接头接线施工质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(21 人) 1、10 人高位库补漏完成；2、上午备件库 11 人安装导轨、完成总量 50%，安装逆变器 15 台、装采光带 走道板支撑导轨 150 米； 二、08 线材库(6 人) 1、接低压电缆完成 50%；2、MC4 接头完成 90%；3、补漏完成 30%； 三、棒一车间(7 人) 1、3 人安装导轨, 4 人补漏粘防水；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员44人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富