

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 21 日

天气：晴

星期：一

气温：21~31℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站物资总库组件吊装。 2、检查箱变、逆变器低压交流电缆相序，经测量相序正确。 3、检查备件库桥架安装、4 平方电缆放线质量安全。 4、检查 08 线材库低压电缆接线。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(29 人) 1、15 人高位库散组件板 1500 块； 2、14 人备件库固定桥架 200 米、采光带导轨安装 160 根、放 5 台逆变器 4 平方线，胶粘漏水点； 二、08 线材库(6 人) 1、接低压电缆完成 80% 2 扁铁固定已完成 100% 3、漏水点补漏完成 80%； 三、棒一车间(2 人) 1、2 人处理粘胶夹具；
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员37人；
其 它 事 项	吊车一台，叉车一台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富