

监 理 日 志

日期：2021年 6月 23日

天气：晴

星期：三

气温：23~32℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站物资总库组件吊装、棒七车间导轨逆变器吊装。	
	2、检查备件库组件安装质量安全。	
3、检查棒七车间夹具安装、逆变器支架、走道板安装质量安全。		
4、检查 08 线材库走道板整改质量。		
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(25人) 1、9人高位库散组件板 610 块完成总量 50%; 2、15人备件库散组件板 1500 完成总量 50%、安装组件 100 块,6人放 12 台逆变器 4 平方线; 二、08 线材库 2 人) 1、安装走道板横导轨; 三、棒七车间(24人) 1、夹具安装已完成 50%; 2、走道板安装完成 50%; 3、逆变器支架已完成; 4、吊装导轨、走道板、逆变器、扁铁;	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员51人;	
其 它 事 项	吊车一台, 叉车一台。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	