

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 24 日

天气：晴

星期：四

气温：23~33℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站物资总库组件吊装。 2、检查备件库组件安装、4 平方直流电缆放线、防雷扁铁安装质量安全。 3、检查棒七车间夹具安装、桥架安装、走道板安装质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(25 人) 1、10 人高位库散组件板 1100 块完成总量 75%： 2、15 人备件库散组件板 1400 完成总量 80%、组件安装 200 块，放 8 个逆 变器 4 平方线、4 平方线穿管 200 米、做逆变器防雷扁铁 32 个； 二、棒七车间(24 人)夹具安装已完成 75%；走道板安装完成 80%；桥架安 装完成 30%；
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员49人；
其 它 事 项	吊车一台，叉车一台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：王国富