

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 25 日

天气：晴转阴

星期：五

气温：23~31℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站物资总库组件吊装。 2、检查备件库组件安装、4 平方直流电缆放线、防雷扁铁安装质量安全。 3、检查棒七车间夹具安装、桥架安装、走道板安装质量安全。 4、见证 1#、2#、3#并网点开关站、箱变、电缆线路受电。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(31 人) 1、12 人高位库散组件板 1100 块完成总量 90%； 2、19 人备件库散组件板 1400 完成总量 95%、组件安装 400 块 4 平方线穿管 400 米、做逆变器防雷扁铁 25 个； 二、棒七车间(28 人) 1 夹具安装已完成 95% 2 走道板安装完成 95%； 桥架安装完成 45%； 三、完成三个并网点对侧配电房及开关站并网柜、箱变及中压线路受电工作。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员59人；
其 它 事 项	吊车一台，叉车一台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富