

监 理 日 志

日期：2021年 6月 26日

天气：晴

星期：六

气温：25~27℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查高位库组件安装质量。	
	2、检查备件库组件安装、4平方直流电缆敷设、接头制作质量安全。	
3、检查棒七车间夹具安装、桥架安装、走道板安装质量安全。发现部分采光带安全网安装不全面，要求整改。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(21人) 1、10人高位库组件安装750块完成总量10%； 2、6人备件库组件安装620块完成总量10%，5人做24个逆变器箱子接头，4平方线穿管300米； 二、棒七车间(24人) 1、夹具安装已完成100%；2走道板安装完成100%3桥架安装完成100%；扁铁固定完成50%；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工 人员45人；	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富、王 明 官、蔡 扣 林、张 献 兵	
记 录 人：张 献 兵	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 国 富	