

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 28 日

天气：多云

星期：一

气温：24~31℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查备件库组件安装、交流电缆敷设质量安全。 2、检查高位库组件安装、电缆敷设质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库（28 人） 1、8 人备件库安装组件 600 块，2 人电气放交流； 2、10 人高位库安装组件 700 块，8 人放电缆 11 根； 二、开关站（2 人） 1、张家港供电公司 3 个并网点计量柜安装负荷采集终端。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员30人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富