

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 29 日

天气：多云

星期：二

气温：24~31℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查高位库、备件库组件安装、低压电缆敷设质量安全。 2、安全旁站棒七组件吊装。 3、安全旁站 8#、9#、10#箱变吊装就位。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(27 人) 1、6 人备件库安装组件 450 块，上午 11 人低压电缆全部放完 2、10 人高位库三组件 1400 块，下午 11 人放低压电缆 3 根： 二、棒七车间(24 人) 1、24 人吊装组件 2280 块； 三、开关站(2 人) 1、SVG 厂家进行调试 四、箱变(5 人) 1、#8、#9、#10 号箱变吊装完成；
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员58人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富