

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 30 日

天气：多云

星期：三

气温：24~31℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查高位库组件安装、备件库低压电缆敷设质量安全。 2、安全旁站棒七组件吊装。 3、检查棒二车间屋面安全措施施工质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(20 人) 1、14 人备件库低压电缆全部放完： 2、6 人高位库安装组件 400 块，完成总量 40% 二、棒七车间(20 人) 1、20 人吊装组件 1800 块，完成总量 25%； 三、棒六车间(5 人) 1、5 人视频监控线已完成 四、棒二车间(9 人) 1、9 人安全措施完成 60%；
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员54人； 吊车1台，叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	