

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 4 日

天气：阴

星期：五

气温：19~27℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 1、3、11、12、13、14、16 号箱变吊装就位。 2、检查安全网、安全绳安装质量。 3、检查棒六车间低压交流电缆放线质量安全。 4、检查检修车间高压电缆放线质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(8 人) 1、2 人压箱变交流电缆头; 2、6 人固定安全绳; 二、棒六车间(10 人) 1、8 人放低压电缆逆变器 4 台; 2、2 人安全措施已完成; 三、检修车间(10 人) 1、6 人安全网以铺完, 生命线已拉完, 无作业区域彩旗已拉完, 等待验收; 2、4 人上午卸箱变、下午放高压电缆; 四、箱变(8 人)1 # 3 # 11 # 12 # 13 # 14 # 16 # 箱变安装完成
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员36人; 吊车一台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、王 明 官、蔡 扣 林、张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 国 富