

# 监 理 日 志

日期：2021年 6月 5日

天气：晴

星期：六

气温：20~30℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

<b>监 理 工 作 情 况</b>	1、检查棒一车间高压电缆敷设、箱变焊接质量安全。 2、检查安全网、安全绳安装质量。 3、检查棒六车间低压交流电缆 Y 端子安装质量安全。 4、检查检修车间高压电缆放线、箱变和逆变器接线质量安全。 5、召开监理例会	
	<b>施 工 单 位</b>	<b>施 工 内 容 及 进 度</b>
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(8人) 1、2人安全绳固定完成； 2、2人箱变焊接完成； 3、4人放高压电缆； 二、棒六车间(4人) 1、4人上午低压电缆 Y 端子完成 4 台； 2、下午 2 人 7 号箱变接地完成； 三、检修制造车间(7人) 1、5人 16 号箱变线已接完、12 台逆变器已接完； 2、2人放高压电缆； 四、08 线材库(10人) 1、安全网铺设完成总量 30%； 五、物资总库、轧辊车间(10人) 1 午 6 人物资总库铺设安全网完成总量 70% 2、下午 4 人轧辊车间安装边压电导片；
	<b>站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况</b>	施工人员 39 人；  吊车一台, 叉车一台
	<b>其 它 事 项</b>	
	<b>本 日 现 场 监 理 人 员</b>	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
	<b>记 录 人：</b> 张献兵	<b>总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：</b> 王国富