

监 理 日 志

日期：2021 年 6 月 9 日

天气：多云

星期：三

气温：24~31℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查物资总库支架安装、走道板安装质量。 2、检查 08 线材库组件散布、4 平方电缆放线质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(27 人) 1、10 人作业物资总库高位仓库安装夹具 70 组, 导轨已安装 70 组; 2、10 人作业备件仓库, 放点完成一半; 夹具安装 50 组, 导轨铺设 30 组; 3、7 人作业安装桥架 500 米, 走道板导轨安装 300 根; 二、08 线材库(17 人) 1、15 人散板 1200 块、完成总量 70%; 2、2 人放 4 平方线 6 台逆变器;
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员44人; 吊车1台,叉车1台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	