

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 1 日

天气：阴

星期：四

气温：26~31℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站棒七车间组件吊装。 2、检查棒二车间屋面安全措施施工质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	1、棒七车间（20 人） 吊装组件 1500 块，完成总量 45%； 2、棒二车间（6 人） 屋面安全措施施工，完成总量 90%；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员26人； 吊车1台，叉车1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	