

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 10 日

天气:多云

星期: 六

气温: 24~33℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒七车间组件安装、逆变器 MC4 接头制作质量安全。 2、检查高位库、备件库组件安装质量安全。 3、检查物资总库高压电缆、光缆敷设质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒七车间(25 人) 1、20 人固定组件 1800 块; 2、5 人逆变器 MC4 接头安装完成; 二、物资总库(24 人) 1、8 人高位库安装组件安装完成 100%, 5 人逆变器电缆接头完成完成; 2、11 人备件库组件安装完成 100% 三、高压电缆敷设 1、物资总库至轧辊车间#2 开关站段, 高压电缆敷设完成 50 米、光缆敷设完 成 1250 米;
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员56人; 吊车0台, 叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富 王 明 官 蔡 扣 林 张 献 兵
记 录 人: 张 献 兵		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : 王 国 富