

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 11 日

天气：多云

星期：日

气温：27~35℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒七车间组件安装质量安全。	
	2、检查高位库 4 平方线施工质量安全，检查备件库组件边压块安装质量。	
3、检查棒二车间胶粘夹具安装、彩钢瓦除锈施工质量。		
4、检查物资总库电缆敷设质量。		
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒七车间(25 人) 1、20 人 2 号车间组件安装全部完成 2、5 人一号车间安全措施粘胶完成： 二、物资总库(7 人) 1、5 人高位库 10 台逆变器 4 平方线完成； 2、2 人备件库组件安装边压块完成 100% 三、棒二车间(15 人) 1、10 人除锈 50 组； 2、5 人安装粘胶夹具 20 组 四、高压电缆敷设	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员52人； 吊车0台，叉车1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富 王明官 蔡扣林 张献兵	
记 录 人：	张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富