

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 13 日

天气：晴

星期：二

气温：29~37℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查物资总库接地线安装质量。	
	2、检查棒二车间彩钢瓦除锈施工质量。	
3、检查棒一车间高压电缆、光缆敷设质量。		
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(5人) 1、5人备件库安装接地线 二、棒二车间(13人) 1、10人除锈刷漆完成80%； 2、3人散走道板、扁铁： 四、高压电缆敷设 1、棒1车间#2箱变至#4箱变高压电缆敷设完成120米 2、棒1大盘卷#1箱变至棒1润忠卷#2箱变高压电缆敷设完成30米： 3、棒1车间#2箱变至#4箱变光缆敷设完成540米：	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工 人员23人； 吊车1台，叉车1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 王 明 官 蔡 扣 林 张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 王 国 富	