

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 14 日

天气：晴

星期：三

气温：28~36℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查备件库通讯线、电源线敷设、接地线安装质量。	
	2、检查棒二车间夹具安装、走道板安装、扁铁安装、桥架安装质安全。	
3、检查棒七车间 MC4 接头制作、下墙桥架安装质量。		
4、检查棒一车间、棒二车间高压电缆敷设质量。		
5、检查物资总库 11#12#13#14#箱变高压电缆接头制作质量。		
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(5 人) 1、5 人备件库放通讯线，电源线。短接地完成 50%； 二、棒二车间(13 人) 1、10 人作业角驰夹具安装 58 组，导轨铺完 58 组； 2、5 人作业铺设过道板，扁铁，桥架全部安装完成； 三、棒七车间(7 人) 1、MC4 接头已完成，下线点已完成； 四、08 线材库(8 人) 1、7 人 08 线材库漏水点补漏 50 处； 五、高压电缆敷设 1、棒 1 大盘券#1 箱变至棒 1 润忠券#2 箱变高压电缆敷设完成 60 米、棒 2 车间#3 箱变至棒 1 润忠卷#2 箱变高压电缆敷设完成 280 米； 六、箱变 1、物资总库 11、12、13、14 号箱变高压电缆接头制作完成：	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工 人员 39 人； 吊车 1 台，叉车 1 台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 王 明 官 蔡 扣 林 张 献 兵	
记 录 人：	张 献 兵	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : 王 国 富