

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 15 日

天气:晴

星期：四

气温: 27~37℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查物资总库接地线安装质量。 2、检查棒二车间导轨安装、走道板安装、桥架安装质量安全。 3、检查 3#箱变至 1#箱变高压电缆敷设质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(5 人) 1、5 人物资总库短接地线全部安装完成 二、棒二车间(16 人) 1、12 人南面导轨安装完成 80%: 2、4 人走道板桥架导轨安装完成 20%: 三、08 线材库(12 人) 1、12 人 08 线材库漏水点补漏全部完成; 四、高压电缆敷设 1、棒 2 车间#3 箱变至棒 1 大盘卷#1 箱变高压电缆敷设完成 50 米;
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员39人; 吊车1台, 叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富 王 明 官 蔡 扣 林 张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：王 国 富