

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 16 日

天气:多云

星期: 五

气温: 27~34℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查辅助、检修车间接地线安装质量。 2、检查棒二车间除锈刷漆、胶粘夹具质量,检查走道板、桥架、扁铁安装质量安全。 3、检查 3#箱变至 1#箱变高压电缆敷设质量。 4、检查棒七车间胶粘夹具安装质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、辅助、检修车间(5 人) 1、5 人辅助、检修车间短接地线全部安装完成: 二、棒二车间(18 人) 1、10 人作业下午 8 人打磨除锈,刷漆,角驰夹具完成; 2、2 人粘胶夹具 6 组: 3、2 人上午打磨除锈点位 350 个; 4、4 人电气,走道板,桥架,扁铁固定各 300 米: 三、棒七车间(14 人) 1、2 人上午吊装走道板、导轨; 2、12 人粘胶夹具完成 30%: 四、高压电缆敷设 1、棒 2 车间#3 箱变至棒 1 大盘卷#1 箱变高压电缆敷设完成 300 米;
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员39人; 吊车1台,叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、王 明 官、蔡 扣 林、张 献 兵
记 录 人: 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表(签 字):王 国 富