

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 17 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 26~31℃

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查轧辊车间桥架盖板安装质量。 2、检查棒二车间除锈刷漆、胶粘夹具质量,检查走道板、桥架、扁铁安装质量安全。 3、巡视棒七车间材料散布。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、到辊车间(5 人) 1、5 人轧辊车间安装桥架盖板 200 米 二、棒二车间(14 人) 1、4 人电气走道板、扁铁、桥架安装完成 30%; 210 人作业打磨粘胶夹具完成 14 组、放点打磨粘胶 28 组、刷漆完成 8 组; 三、棒七车间(14 人) 1、屋面导轨、夹具、扁铁、桥架已全部散开: 2、打磨完成 50%;
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员33人;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人: 张献兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王国富