

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 18 日

天气:晴

星期: 日

气温: 25~33℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查辅助、检修车间桥架盖板安装质量。 2、检查棒二车间除锈刷漆、胶粘夹具质量,检查走道板、桥架、扁铁安装质量安全。 3、检查棒七车间 2#线低压电缆放线质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、辅助、检修车间(5 人) 1、5 人辅助、检修车间安装桥架盖板全部完成 二、棒二车间(14 人) 1、4 人电气走道板、扁铁、桥架安装完成 200 米 2、10 人作业安装胶粘夹具 14 组: 三、棒七 2 号车间(10 人) 1、放低压电缆 9 条;
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员29人;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人: 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王国富