

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 19 日

天气:晴

星期：一

气温: 25~32℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查备件库逆变器开路电压测量情况。	
	2、检查棒二车间除锈刷漆、胶粘夹具质量，检查桥架安装质量安全。	
3、检查棒七车间 2#线低压电缆放线质量安全。		
4、检查 1#并网点高压电缆和 3#并网点高压电缆及光缆敷设质量。		
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(5 人) 1、5 人备件库测量 8 个逆变器开路电压： 二、棒二车间(15 人) 1、5 人电气打磨除锈点位胶粘夹具 100 个，桥架连接 200 米： 2、10 人作业胶粘夹具 40%； 三、棒七 2 号车间(16 人) 1、16 人低压电缆已全部放完 四、高压电缆 1、棒一润忠卷#2 箱变至#4 箱变高压电缆 540 米全部敷设完成 2、棒二#3 箱变至棒一大盘卷#1 箱变高压电缆敷设完成 400 米： 3、线材 08 库#7 箱变至棒七#8 箱变高压电缆及光缆 700 米敷设完成	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员39人；	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	