

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 20 日

天气:晴

星期: 二

气温: 26~33℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查备件库逆变器开路电压测量情况。 2、检查棒二车间除锈刷漆、胶粘夹具质量,检查导轨安装质量安全。 3、检查棒七车间 1#线粘胶夹具安装质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(5 人) 1、5 人备件库测量 8 个逆变器开路电压: 二、棒二车间(15 人) 1、2 人打磨除锈点位,胶粘夹具 300 个 2、1 人桥架连接 200 米; 3、2 人安装 1 米 1 导轨; 4、10 人作业胶粘夹具 50% 三、棒七 1 号车间(15 人) 1、粘胶夹具完成 50%
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员35人;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人: 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王国富