

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 21 日

天气:晴

星期：三

气温: 26~34℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查高位库桥架盖板施工质量。 2、检查棒二车间胶粘夹具质量，检查桥架安装质量安全。 3、检查棒七车间 1#线粘胶夹具、导轨安装质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、物资总库(5 人) 1、5 人高位库桥架盖板完成 90%; 二、棒二车间(15 人) 1、5 人电气打磨粘胶夹具 200 个，扁铁桥架完成 40%; 2、10 人作业胶粘夹具 65%; 三、棒七 1 号车间(16 人) 1、10 人作业胶粘夹具 80%; 2、6 人导轨安装 30%;
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员36人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富