

# 监 理 日 志

日期：2021年 7月 23日

天气：晴

星期：五

气温：26~32℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒六车间、08 线材库、物资总库桥架盖板安装质量安全。	
	2、检查棒二车间直流电缆敷设、走道板桥架安装、导轨安装质量安全。	
	<b>施工 单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、08 线材库 8 人桥架盖板完成 300 米； 二、棒六车间(8 人) 8 人桥架盖板完成 300 米； 三、棒二车间(14 人) 1、2 人铺设直流电缆 20 组、2 人固定走道板桥架 200 米 2、10 人作业安装导轨 50 组 四、物资总库、机修车间(5 人) 1、安装下墙桥架盖板完成 95%
	站内施工人员、 机械情况	施工人员35人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	