

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 29 日

天气:晴

星期：四

气温: 26~33℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查辅助、检修制造、检修车间监控安装质量安全。 2、检查棒七 1#车间夹具、导轨、走道板、桥架安装质量。 3、检查棒二车间夹具、走道板、桥架安装质量。 4、旁站高压电缆头制作。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、机修总厂（2 人） 1、辅助、检修制造、检修车间视频监控安装完成； 2、辅助接地扁铁焊接完成； 二、棒七 1#车间（14 人） 1、导轨完成 30 组； 2、粘胶夹具完成 20 组； 3、走道板、桥架完成 80 米； 三、棒二车间（15 人） 1、6 人粘胶夹具完成 14 组； 2、9 人走道板、桥架完成 80%；逆变器放置到位； 四、高压电缆头制作完成 9 个； 五、电能表安装完成 1 个；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员35人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富